



Tahkim Arkan Nama
Facade Access System

چک لیست بازرسی ایمنی کلاایمر

تاریخ بازرسی:/...../..... نام پروژه:

نام سرپرست/ایمنی: نام اپراتور:

بخش اول: بررسی تجهیزات روی بام (سازه نگهدارنده)

☐ وزنه‌های تعادل (Counterweights): وزنه‌ها به تعداد کافی موجودند و کاملاً روی سازه تثبیت شده‌اند.

☐ بکسل‌های مهار (Tie-backs): کابل‌های مهار پشتی به نقاط امن و ساختاری بام متصل و محکم شده‌اند.

☐ اتصالات و پیچ‌ها: تمامی پیچ و مهره‌های پایه‌ها چک شده و هیچ‌گونه لقی یا زنگ‌زدگی شدید ندارند.

☐ محافظ لبه بام: در محل تماس سیم‌بکسل با لبه ساختمان، از پدهای محافظ استفاده شده است.

بخش دوم: بررسی مکانیکی و سیم‌بکسل‌ها

☐ سلامت سیم‌بکسل اصلی و ایمنی: کابل‌ها هیچ‌گونه پارگی، تاب‌خوردگی، لهیدگی یا زنگ‌زدگی ندارند.

☐ تست پاراشوت (ترمز اضطراری): عملکرد ترمزهای ایمنی (Block Stop) به صورت دستی تست و تایید شد.

☐ نظافت سیم‌بکسل: کابل‌ها عاری از گل‌ولای، سیمان و روغن اضافه هستند.

بخش سوم: بررسی موتور و تابلو برق

☐ کابل برق اصلی: کابل انتقال برق فاقد بریدگی، زدگی یا چسب‌خوردگی غیراستاندارد است.

☐ تست لیمیت سوئیچ‌ها: سنسورهای توقف در بالاترین نقطه به درستی کار می‌کنند.

☐ دکمه توقف اضطراری: کلید قارچی قرمز روی تابلو فرمان تست شده و بلافاصله جریان را قطع می‌کند.

بخش چهارم: ایمنی فردی و محیطی

☐ طناب نجات (Lifeline): طناب نجات مستقل از دستگاه، از بام تا زمین کشیده شده و کاملاً سالم است.

☐ تجهیزات حفاظت فردی: تمامی اپراتورها مجهز به کلاه ایمنی و هارنس فول‌بادی هستند.

☐ ظرفیت مجاز: وزن نفرات و تجهیزات داخل سبد، کمتر از ظرفیت مجاز درج شده روی پلاک دستگاه است.

بدین‌وسیله تایید می‌گردد که کلیه موارد فوق پیش از شروع به کار دستگاه بررسی و صحت آن‌ها تایید شد. در صورت مشاهده هرگونه نقص، دستگاه خاموش شده و به واحد پشتیبانی اطلاع داده می‌شود.

امضای اپراتور دستگاه

امضای مسئول ایمنی (HSE) / سرپرست